

孟津区城乡发展项目 关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我部门2022年3.3259亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程0.8亿元

项目单位：孟津县水务投资发展有限公司

1. 项目安排情况：孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程通过2022年河南省政府专项债券(三十二至四十期)获得专项债券4000万元，通过2022年河南省政府专项债券(四十一至四十九期)获得专项债券4000万元，期限30年。

2. 项目进展情况：该项目2022年8月份开工，提标部分完成总工程量的85%，扩建部分土建完成60%。

3. 资金使用情况：截至2023年6月共支出235.677259万元。

4. 项目收益及对应资产情况：该项目处于建设期，未产生收益。

二、孟津区第二污水处理厂和常袋镇污水处理厂提标改造工程0.1亿元

项目单位：孟津县水务投资发展有限公司

1. 项目安排情况：孟津区第二污水处理厂和常袋镇污水处理厂提标改造工程通过2022年河南省政府专项债券(二十一至三

十期), 期限 30 年。

2. 项目进展情况: 该项目 2022 年 8 月份开工, 目前完成总工程量的 95%。

3. 资金使用情况: 截至 2023 年 6 月共支出 268.078451 万元。

4. 项目收益及实现情况: 该项目处于试运营期, 未产生收益。

三、孟津区朝阳镇、平乐镇、送庄镇、小浪底镇污水处理厂提标改造工程 0.1 亿元

项目单位: 孟津县水务投资发展有限公司

1. 项目安排情况: 孟津区朝阳镇、平乐镇、送庄镇、小浪底镇污水处理厂提标改造工程通过 2022 年河南省政府专项债券(二十一至三十期)获得 1000 万元, 期限 30 年。

2. 项目进展情况: 该项目于 2022 年 6 月份开工, 目前已完成总工程量的 95%。

3. 资金使用情况: 截至 2023 年六月共支出 50.1847 万元。

4. 项目收益及实现情况: 该项目处于试运营期, 未产生收益。

四、洛阳吉利区生活污水处理厂扩建项目专项债券资金 0.8 亿元

项目单位: 洛阳北城水务有限公司

1. 项目安排情况: 2022 年通过河南省城乡发展专项债券(九期) — 2022 年河南省政府专项债券二十三期获得资金 8000 万元, 期限 30 年, 自 2022 年 4 月 27 日至 2052 年 4 月 28 日, 年利率 3.45%。

2. 项目进展情况: 洛阳吉利区生活污水处理厂扩建工程项目

自 2021 年 2 月开工建设,共完成投资 8588 万元,占总投资 10527 万元的 82%,已建成二沉池 2 座,厌氧池、配水井,炭粉混合池、消毒接触池、回流及剩余污泥泵房、污泥脱水机房、炭粉投加间、深井泵房等各 1 座。

3.资金使用情况:截止 2023 年 5 月 31 日,8000 万元债券资金已经使 5205 万元,用于洛阳吉利区生活污水处理厂扩建工程项目。

4.项目收益及对应形成资产情况:该工程处于审计阶段,尚未取得收益,还未转入固定资产。

五、孟津区邙岭水土保持及排涝治理工程一般债券资金 0.2 亿元

项目单位:洛阳市自然资源和规划局孟津分局

1.项目安排情况:孟津区邙岭水土保持及排涝治理工程,涉及扣马、扣西、小寨、花园、台荫 5 个村,主要建设内容包括:(一)新建 6 条排洪沟将上游 9 条沟道山洪疏排出村,防洪标准为 10 年一遇,排洪沟总长 6471.6m,其中扣马小寨排洪沟长 1627.2m,扣马马沟排洪沟长 837m,扣西排洪沟长 720m,花园排洪沟长 1035m,台荫东排洪沟长 1496.2m,台荫西排洪沟长 756.2m。(二)沿上游 9 条沟道修筑谷坊 45 座、截排水沟 18.77m、布设水保林 156.81 亩。

2.项目进展情况:该项目立项后,为保证 2022 年汛期群众生命财产不受损失,我局根据区政府要求,加大推进力度,于 2022 年汛期前完成大部分主体工程。目前该工程已基本达到 10

年一遇防洪标准，具备正常防洪功能。但由于相关手续没有完善，很多辅助性工程没有实施，工程还存在很缺陷，待手续完善后施工，完善全部功能，保证工程最终质量。

3.资金使用情况：由于项目相关手续还没有完善，资金没有支付。

4.项目收益及资产情况：目前，该项目收益情况有以下3点。一是项目具备了基本的防洪功能；二是大部分防洪辅助功能内容没有实施，防洪功能不完善；三是在辅助设施不到位的条件下，防洪设施容易遭受自然破坏，需要尽快完善手续，完成相关施工内容，避免已建成的设施受到破坏。该项目涉及资产有两部分，一部分为防洪沟渠，已基本建成，另一部分为水保林，目前还没有实施。待项目实施完毕并验收合格后，按规定移交给相关单位管理。

六、孟津区保障小型水库安全运行项目一般债券资金0.0459亿元

项目单位：洛阳市孟津区水利局

1.项目安排情况：孟津区保障小型水库安全运行项目通过2022年河南省政府一般债券(六期)获得一般债券459万元，期限7年，自2022年6月13日至2029年6月13日，年利率2.88%。

2.项目进展情况：该项目自2023年1月份开工以来，累计完成总投资386万元。主要建设15座小型水库雨水情测报及大坝安全运行监测，2座小型水库的维修养护，目前该项目已投入运行。

3.资金使用情况: 2022 年支付 25 万元一般债券资金, 剩余资金 360 万元, 正在办理支付手续。

4.项目收益及对应资产情况: 该项目属于保障小型水库安全运行工程, 无单独收益。

七、孟津县白鹤镇污水处理厂二期项目专项债券资金 0.8 亿元

项目单位: 洛阳市华强经济建设投资发展有限公司

1.项目安排情况: 孟津县白鹤镇污水处理厂二期项目总投资为 17,617.09 万元, 其中专项债券资金 8000 万元, 财政预算资金 9,017.09 万元。

2.项目进展情况: 目前项目主体已完工, 正在进行剩余设备安装及调试工作, 预计 2023 年 6 月底建成并投入使用。

3.资金使用情况: 该项目共申请专项债券资金 8000 万元, 2022 年拨付 4500 万元, 2023 年截止 5 月已拨付 1000 万元, 共计 5500 万元, 剩余 2500 万元尚未拨付。

4.项目收益及实现情况: 孟津县白鹤镇污水处理厂二期项目预计 2023 年 6 月底建成并投入使用, 目前暂无收益。

5.项目对应资产情况: 该项目目前尚未竣工验收, 属于我单位在建工程, 待决算验收之后转入固定资产。

八、平乐西路农贸市场建设项目专项债券资金 0.48 亿元

项目单位: 洛阳兴创实业有限责任公司

1.项目安排情况: 2022 年河南省城乡发展专项债券 (十九

期)——2022年河南省政府专项债券(五十三期)获得平乐西路农贸市场建设项目专项债券资金4800万元,期限15年,年利率3.38%。

2.项目进展情况:该项目于2020年4月完成招标,招标人为洛阳兴创实业有限责任公司,中标单位孟津县城建集团有限公司。开工时间为2021年10月,截止到2022年3月,农贸市场红线以内三通一平已施工结束,进入桩基基础阶段,已施工125根混凝土搅拌桩。2022年9月,该项目完工并投入使用,尚未竣工。

3.资金使用情况:截止2022年12月31日,平乐西路农贸市场建设项目收到财政拨付专债资金3300万元,实际支出3300万元,支出率100%。剩余1500万元专项资金已于2023年5月到账。

4.项目收益及对应形成资产情况:平乐西路农贸市场建设项目截止2022年末实现收益15.536147万元,尚未转入固定资产。

2023年6月6日